



AKERSHUS
FYLKESKOMMUNE

Prosjekt bredbånd i Akershus

***Velkommen til
oppstartsmøte !!!***





Prosjekt bredbånd i Akershus

Dagens agenda:

- (1) Velkommen, målsetting med møtet
- (2) Bakgrunn, mål og hensikt med prosjektet
- (3) Presentasjon av leverandøren og gjennomgang av tjenester
- (4) Overordnet prosjektplan
- (5) Behandling av byggesaker og prosessen knyttet til det
- (6) Hvordan sikre best mulig samarbeid mellom og den enkelte kommune
- (7) Informasjonsprosessen (fylkeskommunen vs kommunene og leverandøren vs kundene)
- (8) Eventuelt



Prosjekt bredbånd i Akershus

Hvem er med:

- Akershus fylkeskommune (prosjektkoord/ledelse/kontraktansv)
- Nextnet AS (Utbygger- og tjenesteleverandør)
- Nittedal kommune
- Nesodden kommune
- Rælingen kommune
- Vestby kommune
- Aurskog-Høland kommune
- Eidsvoll kommune
- Fet kommune
- Nannestad kommune
- Nes kommune
- Gjerdrum kommune
- Hurdal kommune



Prosjekt bredbånd i Akershus

Bakgrunn #1:

Prosjektet skal bidra til oppfyllelse av regjeringens målsetting om 100 % bredbåndsdekning i Norge.

I Norge har utbygging av bredbånd vært kommersielt drevet. I en del geografiske områder, blant annet i Akershus, har det imidlertid ikke vært stort nok kundegrunnlag til at kommersielle aktører har funnet det lønnsomt å tilby bredbånd.



Prosjekt bredbånd i Akershus

Bakgrunn #2:

Teleplan (ref FAD) har jevnlig gjennomført kartlegging av bredbåndsdekningen. Sist 18.04.08 -> 3200 husstander manglet bredbåndsdekning i Akershus. I 16 av fylkets 22 kommuner var det områder uten bredbåndsdekning.

I brev av 27.06.2008 fremmet Forskningsrådet en rettet utlysning av bredbåndsmidler bl.a. til Akershus. Statlige midler kan finansiere inntil 40 % av bredbåndsutbygging forutsatt at man leverer en prosjektsøknad med tilfredsstillende kvalitet. NFR ønsker at fylkeskommunen koordinerer søknad om midler på vegne av kommunene.

Akershus fylkeskommune har gjennom kontakt med kommunene fått tilsagn om deltakelse og egenandel (delfinansiering) fra i alt 13 kommuner. (I av løpet vinter 2008/vår 2009 endret til 11)



Prosjekt bredbånd i Akershus

Prosjektet frem til nå:

”En lengre og mer kronglete vei en forventet”

- Prosjektsøknad til NFR (høst 2008)
- Utarbeidelse av anbud (utlysning 16.02.09)
- Frist for å gi tilbud (23.03.09)
- Avvisninger og tilleggsopplysninger (01.05.09)
- En oppdragsgiver (Ullensaker) trekker seg fra prosjektet (04.05.09)
- Absolutt frist for deltakelse klargjøring om prosjektdeltakelse (29.05.09)
- Foreligger tilfredsstillende bekreftelser fra deltakere (05.06.09)
- Melding til leverandører om endring i konkurransegrunnlaget (frist 12.06.09)
- Melding om valg av leverandør (17.06.09)

Oppsummert: 1 ½ mnd etter planlagt fremdrift – men nå er vi i gang !