

Informasjon om prosjekt, Bredbånd Akershus – 192823/I99

Til ordførere og rådmenn i deltagende kommuner, prosjekt "bredbånd til alle" i Akershus
(Nittedal, Nesodden, Rælingen, Vestby, Aurskog – Høland, Eidsvoll, Fet, Nannestad, Nes, Gjerdrum og Hurdal)

Prosjektinformasjon #4/november 2009

Så er det igjen tid for en liten oppdatering. Egentlig er dette informasjonsskriv nr 5 i rekken da vi tidligere sendte ut et referat fra oppstartsmøte den 4.9.2009. Dette referatet ligger som kjent på www.akershus.no.

Fylkeskommunen som oppdragsgiver og koordinator har i dag den 10.11.09 gjennomført status- og fremdriftsmøte med NextNet. Vi er meget fornøyd den innsats både leverandør og kommuner har nedlagt for å sikre at innbyggere og næringsliv ble kjent med tilbudet. Uten denne innsatsen ville resultatet vært et helt annet.

Mer enn 800 kunder har benyttet seg av tilbudet og disse er godt spredt i de prosjektkommunene. NextNet er i god dialog med kommunene hva gjelder praktiske oppgaver som bl.a. nettplanlegging, lokalisering av basepunkter og andre lokale praktiske ting som inngår i en planleggingsfase.

Grundig planlegging og forarbeid er helt nødvendig for et godt sluttresultat og som følgelig tar tid. Blant annet har nærmere 1/3 av kundene en såkalt "ikke søkbar" adresse (eksempel kun navn og poststed). Dette krever ekstra innsats for å få rett posisjon /koordinater der hvor kunden fysisk bor og mottagerutstyr skal monteres. Kommunenes hjelp her er av uvurderlig verdi for å sikre kvalitet, samt spare tid.

NextNet søker å benytte seg av eksisterende master og infrastruktur til fordel for å bygge nye master. Det søkes om plass/telelosji hos andre infrastruktureiere. Det kan dukke opp enkelttilfeller hvor den eneste løsningen er å sette opp egne master (ofte av geografiske og avstandsmessige hensyn), men som sagt så er det ønske om å unngå dette. Også fordi nye oppsetninger av master krever egen saksbehandling på lokalt nivå, avklaring med kulturminnevern etc., pluss at det er kostnadskrevende.

Videre er de fleste kommuner og fylkeskommunen er positiv til å gi tilgang til egne bygg og anlegg angående plassering av basestasjoner der hvor det viser seg hensiktsmessig i forhold kundebeliggenhet og innmating til basestasjonene (sammenkopling av hovednett og aksessnett). Hafslund Telekom som NextNets eier har etablert et betydelig fibernett i mange av kommunene og som nå kan vise seg å være gunstig for prosjektet fremdrift og kvalitet.

NextNet har en forhåpning og målsetting om noen pilotinstallasjoner allerede før jul, mens man venter en vesentlig økning i intensitet i januar og februar.

Oppsummert er fylkeskommunen tilfreds med status og fremdriftsplan og samarbeidsklimaet mellom de involverte parter ser ut til å være veldig godt. Tidsmessig forholder fylkeskommunen seg til en prosjektavslutning i slutten av 2 kvartal 2010. Vi ser i skrivende stund ikke noe som skulle tilsi spesielle forskyvninger i forhold til opprinnelig plan

Neste statusmøte blir 1 desember, 2009. Den samme dagen vurderer vi å invitere representanter for kommunene til en liten uformell julesamling på et par timer hvor prosjektet gir en oppdatert status, samt forteller om veien videre. Dette vil vi komme tilbake til i løpet av få dager.

Vi anbefaler at denne informasjon også sendes internt i kommunene som bl.a til servicetorg, plan/areal – teknisk etat.

For mer informasjon se:

www.nextnet.no

<http://www.akershus.no/tema/regionalutvikling/bredband/>

Med vennlig hilsen
på vegne av bredbåndsprosjektet i Akershus

Morten Braarud
Prosjektleder